

희망찬 미래 활기찬 중랑



---

- 2011년 하반기 -  
**구청장 공약사업 추진실적**

---



# 목 차

## 1. 동북권 르네상스의 중심도시 건설

1-1. 상봉재정비촉진지구 복합단지개발 .....	5
1-2. 중화재정비촉진사업 .....	5
1-3. 망우복합역사 건립 .....	5
1-4. 강원산업부지 초고층 복합건물 건립 .....	5
1-5. 상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립 .....	5
1-6. 신내차량기지 이전 .....	5
1-7. 면목의류패션 특정개발진흥지구 추진사업 .....	7
1-8. 면목지역 주거환경개선사업 .....	7
1-9. 신내3택지 개발 .....	7

## 2. 사통팔달의 선진교통망 구축

2-1. 신내동~청량리간(면목선) 경전철 건설 .....	9
2-2. 겸재교 신설 및 연결도로 확장 .....	9
2-3. 사가정길~용마터널~강동구 암사동간 도로개설 .....	9
2-4. 면목동길 확장 .....	9
2-5. 봉화산길 중화역 앞 우회전 차로 확대 .....	9
2-6. 중랑초교 지하공영주차장 건설 .....	9
2-7. 이화교 및 연결도로 확장 (완료) .....	10
2-8. 새우개마을 진입로 개설 .....	10

2- 9. 중화역 에스컬레이터 설치 .....	10
2-10. 봉화산역 에스컬레이터 설치 (완료) .....	10
2-11. 용마산역 에스컬레이터 설치 .....	10
2-12. 면목역 에스컬레이터 설치 (완료) .....	10
2-13. 상봉역 에스컬레이터 설치 (완료) .....	10

### 3. 교육경쟁력을 강화하여 교육명문도시 건설

3-1. 자율형공립고 기숙사 건립 .....	12
3-2. 자율형 사립고 유치 .....	12
3-3. 영어체험센터·청소년독서실 건립 .....	12
3-4. 중랑구 평생학습관 건립 .....	12
3-5. 무상보육료 지원 확대 .....	12
3-6. 학교 교육경비 보조금 지원 .....	12
3-7. 대학진학 우수고교 인센티브 지원 .....	12
3-8. 지역 인재육성을 위한 장학사업 추진 .....	13

### 4. 자연과 함께하는 녹색중랑 조성

4-1. 망우묘지 공원화 사업 .....	15
4-2. 용마테마공원 조성 사업 .....	15
4-3. 용마폭포공원 시설확장 .....	15
4-4. 용마산 가족공원 조성 (완료) .....	15
4-5. 신내9단지 앞 공원 조성 .....	15
4-6. 묵동 주민휴식공간 조성 (완료) .....	15
4-7. 묵동천 생태하천 복원사업 (완료) .....	15

## 5. 주민모두가 행복한 복지중랑 건설

- 5-1. 면목제3·8동 소규모노인복지센터 건립 ..... 17
- 5-2. 장애인 편의시설 확충 (완료) ..... 17
- 5-3. 중랑구립 장애인 직업재활센터 증축 (완료) ..... 17
- 5-4. 여성 사회활동 지원 ..... 17
- 5-5. 청소년의 건강한 여가와 문화생활 ..... 17
- 5-6. 노인일자리사업 ..... 17
- 5-7. 중랑영유아프라자 설치 운영 (완료) ..... 17
- 5-8. 서울의료원 신축 (완료) ..... 17

## 6. 경제·문화 활성화 등

- 6-1. 망우본동 복합청사 건립 ..... 19
- 6-2. 전통시장 활성화 추진 ..... 19
- 6-3. 중소기업·소상공인 지원 강화 ..... 19
- 6-4. 문화예술회관 건립 ..... 19
- 6-5. 망우문화관리센터 건립 ..... 19
- 6-6. 중랑스포츠타운 조성 ..... 19

# 동북권 르네상스의 중심도시 건설

9개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 (~ '11.12.31)	향 후 계 획
1-1	상봉재정비촉진지구 복합단지 개발	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 상봉1·6 촉진구역 공공관리자 지원 용역계약</li> <li>◆ 상봉6구역 추진위원회 승인</li> <li>◆ 상봉7구역 조합설립 인가</li> <li>◆ 조합설립 동의서장구 중 (3·6구역)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 상봉1구역 추진위원회 승인</li> <li>◆ 조합설립 인가(3·6구역)</li> <li>◆ 사업시행 인가(7구역)</li> </ul>
1-2	중화재정비촉진사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.8 촉진1구역 조합설립 인가</li> <li>◆ '11.10 존치정비1구역 → 촉진2구역으로 변경결정고시</li> <li>◆ 존치정비2·3구역 촉진3·4구역으로 변경 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 촉진1구역 촉진계획변경 (용적률 상향)</li> <li>◆ 촉진2구역 추진위원회 구성</li> <li>◆ 존치정비2·3구역 재정비촉진 3·4구역으로 지정</li> </ul>
1-3	망우복합역사 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.12월 상봉재정비촉진지구 편입 및 변경계획 재정비소위원회 자문</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 중앙투·용자 심사 재상정</li> <li>◆ 기본 및 실시설계, 착공</li> </ul>
1-4	강원산업부지 초고층 복합건물 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.11월 입주자모집공고 승인</li> <li>◆ '11.12월현재 골조공사 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '13.12월 공사완료 및 입주</li> </ul>
1-5	상봉터미널부지 초고층 복합건물 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.8월 상봉재정비촉진계획 결정고시</li> <li>◆ '11.12월 기부채납 비율협의 및 주거비율상향 등 검토</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 서울시도시재정비위원회 자문및촉진계획변경(안) 변경(안) 입안</li> <li>◆ 개발계획(안) 확정</li> </ul>
1-6	신내차량기지 이전	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.4월 경기도 도시철도 기본계획수립 용역(경기도)</li> <li>◆ '11.10월 2012년 여타당성 조사 시행 요청 (경기도→국토부)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 6호선 노선추가연장 및 신내차량기지 대체부지 확보 유관기관 협의추진</li> </ul>

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 ( ~ '11.12.31)	향 후 계 획
1-7	면목패션 특정개발 진흥지구 추진사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.7월사전환경성검토 용역</li> <li>◆ '11.9월사전환경성검토 주민설명회 개최</li> <li>◆ '11.11월사전환경성검토 제출(시 도시계획과)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 서울시의회 의견 청취</li> <li>◆ 지구지정 및 사업추진</li> </ul>
1-8	면목지역 뉴타운 (주거환경개선) 사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.10월 면목지역 주거환경 개선방안 수립용역 최종보고회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 중장기 종합 발전계획 수립</li> </ul>
1-9	신내3택지 개발	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 지구지정 및 진흥계획수립</li> <li>◆ '11.4월 국민임대주택예정 지구 지정변경 및 실사계획 변경 승인</li> <li>◆ '11.12월 1·2블록아파트공사중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '13.11월 2블록 준공</li> <li>◆ '14. 5월 1블록 준공</li> </ul>

# 사통팔달의 선진교통망 구축

13개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 (~ '11.12.31)	향 후 계 획
2-1	신내동~청량리간 (면목선) 경전철 건설	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 경전철 노선 기본계획승안고시</li> <li>◆ '09.8월 민간투자사업 적격성 검토</li> <li>◆ '11.7월 사의회 동약안건 가결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2012. 제3차제안 공고 및 민간사업자 선정</li> <li>◆ 2013. 실사협약 및 설계, 착공</li> </ul>
2-2	겸재교 신설 및 연결 도로 확장	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 타당성 조사 및 기본설계 완료</li> <li>◆ 서울시 투자심사 통과</li> <li>◆ 보상 및 시설공사</li> <li>◆ '11.12월 교량공사 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '12~'13.12 연결도로, 방음터널 보상공사 시행</li> </ul>
2-3	사가정길~(용마터널) ~강동구 암사동간 도로개설	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 사가정길 장안교~사가정역 간 도로확장</li> <li>◆ '09.12월 용마터널 공사착공</li> <li>◆ '11. 12월 공정을 15% 진행중 용마터널 굴착 1,300m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '14.12월 터널공사 완료 및 사가정길 완전 개통</li> </ul>
2-4	면목동길 확장	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 타당성 조사 및 기본설계</li> <li>◆ 면목지역 주거환경개선사업과 연계 추진</li> <li>◆ 면목지역 주거환경개선방안 수립용역 완료</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 면목지역 주거환경개선방안 수립용역에 따른 추진계획 수립</li> </ul>
2-5	봉화산길 중화역 앞 우회전 차로 확대	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.12월 중화생활권중심 지구 단위계획 재정비 용역</li> <li>◆ 봉화산길(중화역주변) 확장 추진계획 수립</li> <li>◆ 중화생활권 제1종 지구단위 계획 구역변경 및 지구단위 계획변경(재정비) 열람 공고</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 기본 및 실시설계</li> <li>◆ 사업시행</li> </ul>
2-6	중랑초교 지하공영 주차장 건설	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 관계기관협의(동부교육청-중랑초)</li> <li>◆ '10.6월 주민설명회 개최</li> <li>◆ '10.9월 서울시투자심사</li> <li>◆ 중랑초교 지하공영주차장 운영관리에 관한 협약체결</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 공사비 52억원 확보</li> <li>◆ 공사계약 의뢰</li> <li>◆ 공사시행 및 준공</li> </ul>

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 (~ '11.12.31)	향 후 계 획
2-7	이화교 및 연결도로 확장	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '07. 2월 실시설계용역시행</li> <li>◆ '07.10월 공사착공</li> <li>◆ '10. 9월 준공</li> </ul>	
2-8	새우개마을 잔입로 개설	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.3~'10.6월 타당성 조사 기본계획수립</li> <li>◆ 시비 5억원 확보</li> </ul>	◆ 토지보상 및 공사착공
2-9	중화역 에스컬레이터 설치	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '07.9월 ②번 출입구 ④번 출입구 에스컬레이터 설치 재요구</li> <li>◆ '09.2~10월 타당성 조사 용역시행 (서울시)</li> <li>◆ '11. 5월 투자심사 요청(시)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 3번출입구 봉화산로 중화역앞 우회전차로 확대사업과 연계</li> <li>◆ 4번출입구 중화재정비 촉진지구 개발과 연계</li> </ul>
2-10	봉화산역 에스컬레이터 설치	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.3~6월 실시설계용역</li> <li>◆ '10.10월 공사시행</li> <li>◆ '11. 12월 설치완료 및 개통</li> </ul>	
2-11	용마산역 에스컬레이터 설치	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.5월 서울시투·용자심의</li> <li>◆ '11.8월 기술용역 타당성 심사 완료</li> <li>◆ '11.9월 투용자심사 심의 통과 (도시철도공사)</li> </ul>	◆ 기본 및 실시설계
2-12	면목역 에스컬레이터 설치	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.5~12월 공사시행</li> <li>◆ '11.1월 준공</li> <li>◆ '11.4월 설치완료 및 개통</li> </ul>	
2-13	상봉역 에스컬레이터 설치	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.6~7월 H-pile 항타 및 토목공사</li> <li>◆ '10.7~12월 공사시행</li> <li>◆ '11.1월 설치완료 및 개통</li> </ul>	

# 교육경쟁력을 강화하여 교육명문도시 건설

8개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 (~ '11. 12.31)	향 후 계 획
3-1	자율형공립고 기숙사 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.11월 공동협약 체결</li> <li>◆ '10. 8월 기숙사 건물설계</li> <li>◆ '10. 8월~ 시설공사</li> <li>◆ '11. 1월 공사착공</li> </ul>	◆ '12.2월 준공 예정
3-2	자율형 사립고 유치	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '07.11월 자율형 사립고 유치건의(서울시교육청)</li> <li>◆ 자율형사립고 설립 희망 법인 발굴</li> </ul>	◆ 학교이전 협의 및 자율형 사립고 유치
3-3	영어체험센터·청소년 독서실 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.9월 기본계획수립</li> <li>◆ '10.12월 설계용약 완료</li> </ul>	◆ 공사착공 및 완공
3-4	중랑구 평생학습관 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.6~'11.1월 기본 및 실시설계용역</li> <li>◆ '11.6월 건물토지 보상</li> </ul>	◆ 기존건축물 철거 및 공사 착공
3-5	무상보육료 지원 확대	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 만0~4세, 만5세 보육료 하위70%이하 보육료전액지원</li> <li>◆ 장애아 무상보육료 지원</li> </ul>	◆ '12년부터 만5세 보육료 전계층 지원
3-6	학교 교육경비 지원	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 대상 : 79개교 (유초·중·고)</li> <li>◆ 방법 : 사업공모 심의 지원</li> <li>◆ '11.12월 147개 사업 5,299백만원 지원</li> </ul>	◆ 집행실태 및 정산
3-7	대학진학 우수고교 인센티브 지원	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 대상 : 관내 고등학교 10개교</li> <li>◆ 지원 : 4개교                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최우수 1개교 50백만원</li> <li>- 우수 1개교 30백만원</li> <li>- 장려 1개교 10백만원</li> <li>- 노력 1개교 30백만원</li> </ul> </li> <li>◆ '11.5월 대상학교 확정 및 시상</li> </ul>	◆ 사업추진 및 보조금 정산

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 ( ~ '11. 12.31)	향 후 계 획
3-8	지역 인재육성을 위한 장학사업 추진	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '08.8월 장학기금 설치 운영 계획 수립</li> <li>◆ '08.10월 「중랑구장학기금 설치 및 관리 조례」 제정</li> <li>◆ '10. 284명 369,700천원 지급</li> <li>◆ '11. 324명 387,100천원지급</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 장학기금 조성 및 장학금 지급</li> </ul>

# 자연과 함께하는 녹색증랑 조성

7개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 ( ~ '11. 12.31)	향 후 계 획
4-1	망우묘지 공원화 사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.2월 분묘 일제조사(사구)</li> <li>◆ '11.12월 총 2,230기 이전</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '12. 묘지이전 주민홍보 및 실적관리</li> </ul>
4-2	용마테마공원 조성 사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.4월 용마테마공원 조성 계획(안) 검토</li> <li>◆ '11.5월 용마테마공원 조성 관련 건의(구→시)</li> <li>◆ '11.10월 수해지역 일부 복구공사 준공</li> <li>◆ '11.12월 용마랜드 개별팀 신설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 용마테마공원 조성 기본 계획수립</li> </ul>
4-3	용마폭포공원 시설 확장	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 도시자연공원구역 조정을 위한 검토 진행 중</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 공원조성계획 변경 추진</li> <li>◆ 타당성 조사 등</li> </ul>
4-4	용마산 가족공원 조성	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.1~'10. 6월 토지보상</li> <li>◆ '10.9월 서울시 투자심사</li> <li>◆ '11.4. 주민설명회</li> <li>◆ '11.5. 공원디자인 및 설계 심의 요청</li> <li>◆ '11.12. 공원 준공</li> </ul>	
4-5	신내9단지 앞 공원 조성	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '08.1월 사업승인</li> <li>◆ '10.11월 토지 일부 보상</li> <li>◆ '11. 8월 무허가건축물 철거</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 공원조성공사 시행</li> </ul>
4-6	목동 주민휴식공간 조성	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '09.12월 공사착공</li> <li>◆ '10.12월 준공</li> </ul>	
4-7	목동천 생태하천복원 사업	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.6.23 2차사업 1차분 준공</li> <li>◆ '10.12.29 준공</li> </ul>	

# 주민모두가 행복한 복지중랑 건설

8개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 ( ~ '11. 12.31)	향 후 계 획
5-1	면목3·8동 소규모 노인복지센터 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.12월 도시관리계획(안) 결정 및 고시</li> <li>◆ '10.12월 공유재산본부계획승인</li> <li>◆ '11.7월 도시계획시설사회복지시설사계획 인가고시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 토지 및 지장물 보상완료</li> <li>◆ 실시설계, 공사착공</li> </ul>
5-2	장애인 편의시설 확충	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 장애인 쉼터 조성 환경개선 공사 및 운영지원</li> <li>◆ 시각경보기 22세대 설치 완료</li> <li>◆ 장애인 전동기구 충전소 13대 설치완료</li> </ul>	
5-3	중랑구립장애인 직업 재활센터 증축	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.6월~10월 설계용역</li> <li>◆ '10.12월 공사발주</li> <li>◆ '11.10월 공사준공</li> </ul>	
5-4	여성사회활동지원	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.1월 총괄계획수립</li> <li>◆ 여성자원봉사단 활성화</li> <li>◆ '11.3월 여성취창업지원사업</li> <li>◆ '11.5월 여성역량강화워크숍</li> <li>◆ '11.5~10월 구민나눔장터</li> <li>◆ '11.11월 감장담가주기 행사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 여성단체연합회 주관 여성사회참여활성화 사업 지원</li> <li>◆ 새마을부녀회 사업 협력지원</li> <li>◆ 여성자원봉사단 운영 지원</li> <li>◆ 여성 취업 지원사업 실시</li> </ul>
5-5	청소년의 건강한 여가와 문화생활	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 청소년독서실 운영 (5개소)</li> <li>◆ 청소년 유스캠프인 쉼터대회</li> <li>◆ 청소년 그림그리기 대회 개최</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 청소년독서실 5개소 운영</li> </ul>
5-6	노인일자리사업	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10년 1,648명 참여</li> <li>◆ '11년 29개사업 1,594명 참여</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 추진계획 수립</li> <li>◆ 위탁관리 협약체결 및 발대식 개최</li> <li>◆ 사업사행 및 만족도조사</li> </ul>
5-7	중랑영유아프라자 설치운영	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.6월 공사착공</li> <li>◆ '10.9월 준공 (1호점 이전 및 2호점 신설)</li> <li>◆ 중랑영유아프라자 운영</li> </ul>	
5-8	서울의료원 신축	완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '08.5월 신축기공식</li> <li>◆ '11.3.25 진료개시 - 623병상, 23개 진료과 8개 전문센터 등</li> <li>◆ '11.5.25 개원식</li> </ul>	

## 경제 · 문화 활성화 등

7개 사업

## 추진실적 및 계획

관리 번호	사 업 명	추진 결과	추진실적 ( ~ '11. 12.31)	향 후 계 획
6-1	망우본동 복합청사 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.4월 설계공모 심사</li> <li>◆ '11.1월 기본 및 실시설계용역</li> <li>◆ 부지매입보상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 기존 건축물 철거 및 공사착공</li> </ul>
6-2	전통시장 활성화 추진	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '10.동원골목시장 아케이드 연결통로 3차사업</li> <li>◆ '10. 면목골목시장 꺾개부상 설치</li> <li>◆ '11. 우림골목시장 주차장 보수공사</li> <li>◆ 명절 및 계절 이벤트 실시</li> <li>◆ 문화를 통한 전통시장 활성화 시범사업(우림골목시장)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 우림골목시장 주차장 및 아케이드 설치</li> <li>◆ 동부동원 골목시장 LED가로등 CCTV 설치 등</li> <li>◆ 동부골목시장 주차장 설치</li> <li>◆ 우림골목시장 물류센터 설치</li> </ul>
6-3	중소기업·소상공인 지원강화	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 중소기업육성기금 융자 지원 - 21개업체 1,575백만원</li> <li>◆ 영세소상공인 특별신용보증 융자지원 - 54개업체 1,395백만원</li> <li>◆ 창업지원센터 운영</li> <li>◆ 소자본 창업강좌 3회 480명</li> <li>◆ 기업 및 제품홍보(마케팅) 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 중소기업육성기금 융자 지원</li> <li>◆ 영세소상공인 특별신용보증 융자지원</li> <li>◆ 창업지원센터 운영</li> <li>◆ 소자본 창업강좌</li> <li>◆ 기업 및 제품홍보(마케팅)</li> </ul>
6-4	문화예술회관 건립 설치운영	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ '11.2월 사업타당성조사 및 최종보고회 개최</li> <li>◆ '11.5월 상봉재촉지구 편입 및 촉진계획변경절차 이행</li> <li>◆ '11.12월 상봉재정비촉진지구 편입 및 변경계획 재정비소위원회 자문</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 중앙투융자 심사 의뢰</li> <li>◆ 기본 및 실시설계, 착공</li> </ul>
6-5	망우문화관리센터 건립	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 기본계획수립</li> <li>◆ 타당성 조사 및 학술연구용역</li> <li>◆ 서울시투·융자심사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 망우묘지이전 사업과 연계 테마공원 조성</li> </ul>
6-6	중랑스포츠타운 조성	추진중	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 구립체육단지조성계획수립</li> <li>◆ 개발제한구역 관리계획 반영 입자대상시설 제출</li> <li>◆ 4차보급리주거구 개발제한구역 훼손지 복구사업 요청</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 도시계획시설(체육공원) 결정 용역시행</li> </ul>